

Til stede:

Rolf L. Larsen, KD
 Erling W. Wist, KD
 Martin Heitmann, KD
 Geir Uglum, KMD
 Mari Sundli Tveit, NMBU
 Trond Furuberg, NMBU
 Erik Antonsen, Statsbygg
 Per Roar Nordby, Statsbygg
 Terje Næss, Statsbygg

Vår saksbehandler:

Terje Næss

Vår dato:

3.3.2016

Vår referanse:

201202701-

Deres dato:

Deres referanse:

MØTEREFERAT

Kopi til:

Siri Margrethe Løksa, NMBU
 Olaf Melbø, NMBU
 Kristin Kreul, NMBU
 Synnøve Lyssand Sandberg, Statsbygg
postmottak@kd.dep.no
ArkivetHK@Statsbygg.no

Møtested:

KD

Møtetid:

2.3.2016 kl. 0900-1000o

Neste møte:

KD

7. juni 2016 kl. 1200-1300

1029401 NMBU URBYGNINGEN - PROSJEKTRÅD (NR 11) REFERAT FRA MØTE 02-03-2016

Nr	Sak	Ansv./frist
0	Møte Prosjektrådsmøte 2.3 ble gjennomført basert på innkalling med sakspapirer sendt ut 26.2.16.	
1	Godkjenning av referat Referatet fra 2.12.16 ble godkjent som distribuert i innkalling til møte nr. 11	Info
2	Status på prosjektet (jfr. også statusrapport distribuert i innkalling til møte nr. 11 og presentasjon av denne i møtet) Kostnader: <ul style="list-style-type: none"> • Oppdatert sluttprognose pr. februar 2016 er i samsvar med revidert styringsramme på 434 mill.kr (prisnivå november 2015) • Det meste av Statsbyggs reserver er nå disponert. Noe usikkerhet knyttet til mengdeoppgjør, sluttoppgjør for entreprenører og enkelte konfliktpunkter vil ikke bli endelig avklart før ved sluttoppgjør Omfang/kvalitet: <ul style="list-style-type: none"> • Hovedfokus er på å fullføre de påbegynte prosesser • Grensesnitt og løsninger utomhus er avklart nærmere med NMBU. 	Info

Nr	Sak	Ansv./frist
	<ul style="list-style-type: none"> • Noen mindre brukerfinansierte tiltak avklares i prosjektet for avregning ved at avtale om brukertilskudd suppleres i 2016 • NMBU jobber med å få på plass en permanent trapp nord innen 1.8. Derfor forventes eventuell bestilling av midlertidig trapp inntil videre. Det vil være en bruksbegrensning for Hjerterommet inntil trapp er på plass. <p>Fremdrift:</p> <ul style="list-style-type: none"> • På enkelte områder har framdriften vært dårligere enn planlagt. Konsekvensene av dette er avklart fortløpende med NMBU og KOROs, og NMBUs og KOROs innflyttingsaktiviteter i mars og april tilpasses dette. • Gjenstående arbeid, testplan og søknadsprosess knyttet til midlertidig brukstillatelse tilsier nå at milepelen oppstart prøvedrift kan nås i månedsskiftet mars/april. Det er noe usikkerhet knyttet til enkelte elementer og kommunens saksbehandlingstid. Tidsbruk søkes minimert ved to trinns innsending • En del sesongavhengige utomhusarbeider utføres som tidligere planlagt i løpet av 2. kvartal • Montering av varevinduer vil også skje i løpet av 2. kvartal • Enkelte kompletterende arbeider (primært maling) vil skje tidlig i 2. kvartal • Nevnte arbeider koordineres med NMBUs egne tiltak, inkludert trapp nord • NMBU vil ta i bruk bygget i begrenset grad i 2. kvartal. Full drift planlegges etter sommerferien. Prøvedriftens lengde strekkes ut 2016 <p>SHA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prosjektet hadde ingen fraværsskade i desember-februar • Rapporteringsgraden er akkumulert i henhold til Statsbyggs krav 	<p>Statsbygg/- NMBU</p> <p>Statsbygg/- NMBU</p> <p>Statsbygg/- NMBU</p> <p>Statsbygg/- NMBU</p>
3	<p>Offisiell åpning</p> <p>Åpning var tidligere planlagt i månedsskiftet august/september, med noen prioriterte datoer avklart på prosjektnivå.</p> <p>Mulighet for statsrådets deltakelse gjør at det nå er ønskelig å ha et kombinert arrangement 9. mai med SLP -grunnsteinsnedleggelse. 9. mai vil det være noe usikkerhet knyttet til det som kan framvises, primært for utomhus, enkelte rom og grad av møblering. Statsbygg i samråd med NMBU, avklarer nærmere muligheter/begrensninger før endelig opplegg fastlegges.</p>	<p>Statsbygg/- NMBU</p>
4	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingen punkter 	

Referent
Terje Næss