

PROSJEKTRÅD
Protokoll fra møte nr. 2016/01
Prosjekt 1000501 – Campus Ås, SLP
Prosjekt 1000502 – Campus Ås, SHF
Prosjekt 1000605 – Campus Ås, BUT gjennomføring
Prosjekt 1000606 – Campus Ås, SHF innkjøp

Til:	Til stede:	Dato og klokkeslett for møtet:
Møtedeltagerne, samt:	Rolf L. Larsen, KD Stine Hammer, NFD Frøydis Vold, LMD Geir Uglum, KMD Mari Sundli Tveit, NMBU , NMBU Berit Djønné, Vet.inst Synnøve Lyssand Sandberg, SB Dessuten møtte: Anne Line Wold, KD Erling W. Wist, KD Martin Heitmann, KD Ragnar Trøyte, NFD Ralf Kristensen, Vet.Inst Olaf Melbø, NMBU Trond Furuberg, NMBU Erik Antonsen, SB Per Roar Nordby, SB	06.12.2016 kl. 14:00 til 15:30
		Møtested: Kirkegt. 18
Referent: Per Roar Nordby	Arkivnr.	Referat skrevet: 11.12.2016

Pkt.	Sak	Ansvar/frist
4.1	<u>Godkjenning av protokoll</u> Protokoll fra møte 2016/03, 22. september 2016 ble godkjent.	Alle/Info
4.2	<u>Status prosjektene:</u> Statusrapport for november 2016, samt presentasjon var distribuert før møtet. SHA – Det er i november registrert en fraværsskade. En person snublet i ventilasjonsslange og brakk armen. Saken ble gransket, men ingen mangler ble avdekket. Skatt Øst har gjennomført tilsyn. Ingen mangler ble avdekket. SLP <u>Økonomistatus:</u> PG presentert i november en kostnadskalkyle for egne arbeider på 967 millioner kroner. Det er fremdeles forbehold i denne som indikerer at kalkylen kan øke ytterligere.	

	Kontrakten med PG er basert på NS8401 med oppgjør etter medgått tid. Kontrakt basert på fastpris ble også vurdert, men omfanget ble vurdert som for uoversiktlig til at denne kontraktsformen kunne være aktuell. FJ har foretatt en juridisk vurdering av kontrakten med PG som konkluderer med at man har liten mulighet til å kreve at PG dekker deler av kostnadsøkningen. Kostnader knyttet til prosjekteringsfeil og dårlig styrte prosesser vil bli fulgt opp. Statsbygg signaliserer at det er usikkert om styringsrammen vil holde. Prosjektet planlegger å gjennomføre en usikkerhetsanalyse, etter at anbudene som utlyses i 31. mars er mottatt og markedsusikkerheten eliminert, i juni 2017. <u>Fremdriftsstatus:</u> Fremdriften i SLP prosjektet vurderes som stram. Og tiltak for å effektivisere fremdriften vurderes. Statsbygg skal legge frem en anbefaling om byggetiden bør forlenges for projektrådet i februar 2017. Prosjektet hadde planlagt utsendelse av en rekke anbud 9. januar 2017. Denne utsendelsen er utsatt til 31. mars 2017 for å sikre at anbudspapirene holder nødvendig kvalitet. Mangler i prosjekteringsunderlaget vil resultere i større sannsynlighet for endringer i byggefasen. Det er stor enighet om at grepet med å utsette utsendelsen av innredningsentreprisen til 31. mars 2017 for å sikre at kvaliteten på underlaget er tilfredsstillende. Det er iverksatt en rekke tiltak for å effektivisere prosjekteringsprosessen. Brukerprosessen har hatt mye fokus i denne sammenhengen og effekten av tiltak i denne sammenhengen vurderes som gode. Skisseprosjektet for Fellesbygget er ferdigstilt. Bare aktiviteter vedrørende kommunal behandling og med Riksantikvaren videreføres. Arbeidet planlegges gjennomført som en totalentreprise med utlysning i august 2017. Det pågår fremdeles forseringstiltak på K210 Råbygg. Tiltakene vurderes videreført frem mot våren 2017 da disse har god effekt. Man forventer i hovedsak å komme tilbake på plan men det forventes forsinket oppstart for 1 til 2 bygg vedrørende	
--	--	--

	K230 Tett bygg. <u>Overordnet:</u> Departementet vurderer situasjonen som særdeles alvorlig i og med at prognosen for sluttkostnaden nå ligger over styringsrammen. Berørte departementer er informert om situasjonen og Statsbyggs ledelse har vært i møte med KMD. KMD registrerer at dette er en problemstilling i flere prosjekter og vil følge opp problemstillingen generelt. For å sikre økonomien i prosjektet må det iverksettes en oppdatering av foreliggende kuttliste i samarbeid med brukerne. Kuttlisten skal presenteres for prosjektrådet i februar 2017. Statsbygg og KMD anbefaler at det ikke iverksettes kutt før man har gjennomført usikkerhetsanalysen i juni 2017. KDs politiske ledelse vil følge opp saken og fatte en beslutning om anbefalingen skal følges. Det er avtalt møte med toppledelsen i PG hvor adm.dir og B.dir deltar fra Statsbygg Både VI og NMBU er urolig både for den økonomiske og fremdriftsmessig utviklingen. Det er viktig at byggets funksjonalitet opprettholdes og at det blir avsatt nødvendig tid til testing. Det er viktigere at disse forholdene blir ivaretatt enn at innflyttingstidspunktet står fast, men dette forutsetter at en eventuell utsettelse varsles i god tid. En eventuell utsettelse må være basert på økonomisk betraktninger. BUT Ingen spesielle forhold ble kommentert SHF Ingen spesielle forhold ble kommentert	
4.3	<u>Kontorarealer, arealeffektivitet i SLP</u> Saken ble ikke behandlet.	
4.4□	<u>Status NMBU</u> Finansiering av nye bygg for fjørfe pågår. Planen er at anlegget skal forskutteres av NMBU. Dette vil bli behandlet av universitetsstyret. Mottatt Utdanningskvalitetsprisen for 2016 fra	Alle/Info

	kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Åpnet ny idrettshall «Eika sportssenter» i november NMBU har kommet inn på listen over verdens beste universiteter	
4.5	<u>Status Veterinærinstituttet:</u> Gaute Lenvik er tilsatt som ny direktør, og organisasjonsplanen er falt på plass. Organisasjonen har hatt stor fokus på å korrigere Riksrevisjonen merknader til regnskapet VI har hatt god faglig uttelling og har mottatt EU støtte til flere forskningsprosjekter	Alle/Info.
4.6	<u>Eventuelt:</u> Ingen saker	